

8-10 / 2010 / E

GENERÁL-KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **MEGRENDELŐ**

Név:	Zala Megyei Önkormányzat
Képviseli:	Manninger Jenő
Székhely:	8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Telefon:	06 (92) 500-790
Telefax:	06 (92) 501-291
Adószáma:	15432003-2-20
Számlavezető bank:	Magyarországi Volksbank Zrt. (a teljesítésben eljáró bank)
Bankszámla száma:	14100347-11254249-01000005

másrészről **VÁLLALKOZÓ**

Név:	Zalai Általános Építési Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Képviseli:	Baksa Attila elnök-vezérigazgató
Székhely:	8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.
Telephely:	8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.
Telefon:	06 (92) 504-100
Telefax:	06 (92) 504-188
Adószáma:	10738885-2-44
Cégjegyzék száma:	Cg.20-10-040034
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Zalaegerszegi Fiók
címe:	8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.
Bankszámlaszáma:	11749008-20179032-00000000

a továbbiakban együttesen: „**Felek**” között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:


1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) VI. fejezet szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Közbeszerzési Értesítőben 2009. július 10-én KÉ- 13856/2009. nyilvántartási számon közzétett ajánlattételi felhívással jelen Vállalkozási Szerződésben foglalt munkák teljeskörű generál-kivitelezésére, amelynek eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából – 2009. augusztus 28-án generál-kivitelezési vállalkozási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek a Keszthely belvárosában fekvő volt Petőfi Filmszínház épületének a Vajda János Gimnázium tornatermi lehetőségének bővítése érdekében sport és szabadidő célú létesítménnyé történő átalakításának munkáira.
2. Felek az Alapszerződés 4. pontjában a **teljesítés véghatáridejét 2010. február 28-ra módosítják**. A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy az eredeti terv az építmény számos pontja tekintetében annak nem a valós állapotát tükrözi, az építmény több olyan

eltakart szerkezeti megoldása, jellemzője vált ismertté a kivitelezés során, amelyekkel sem a tervező, sem pedig az ajánlatkérő az annak alapulvételével lefolytatott közbeszerzési eljárás során nem számolt. A tervező által megjelölt és a műszaki ellenőr által is indokoltnak minősített pótlólagos kivitelezési munkák a megkötött szerződésben nem szerepelnek, tekintettel arra, hogy azok elvégzésének szükségessége a jóváhagyott engedélyes és kiviteli tervek alapján ajánlatkérő számára nem voltak előreláthatóak. A kiegészítő építési beruházások ugyanakkor kivétel nélkül szükségesek az építési beruházás teljesítéséhez, tekintettel arra, hogy a kiegészítő építési beruházást műszaki okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. A kiegészítő munkák tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás és a kiegészítő munkák megvalósításának időszükséglete indokolja az eredeti szerződés szerinti teljesítési határidő meghosszabbítását.

3. Az Alapszerződés módosítás által nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Közbeszerzésekről szóló törvényben, valamint a Törvény Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

Jelen szerződés két (2) számozott oldalból áll, hat (6) eredeti példányban készült, amelyből 3-3 eredeti példány illeti meg a szerződő Feleket. Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Zalaegerszeg, 2010. január 28.



Zala Megyei Önkormányzat

Manninger Jenő

Megrendelő



Zalai Általános Építési
Vállalkozó Zrt.
Zalaegerszeg 0.



Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.

Istenes István Fülöp Endre

Vállalkozó

2
